

## PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK AT MUSSOORI (15-16 & 16-17)

| क्र० सं० | परियोजना/कार्य का नाम                                                                                                                   | कार्य आरम्भ करने का दिनांक | कार्य पूर्ण होने की लक्षित तिथि | परियोजना/ कार्य की लागत | अवमुक्त धनराशि की अद्यतन स्थिति | कार्य की स्थिति (भौतिक प्रगति) | अभियुक्ति       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1        | 2                                                                                                                                       | 3                          | 4                               | 5                       | 6                               | 7                              | 8               |
| 1        | मसूरी में क्लाउड एण्ड होटल से दूधली गाँव तक सड़क विस्तारीकरण एवं रेलिंग का कार्य<br>( <b>मै० सतेन्द्र भण्डारी</b> )                     | 19.02.2014                 | 18.07.2014                      | 37,72,696.00            |                                 | 80%                            | कार्य प्रगति पर |
| 2        | मसूरी में सराय स्लाटर हाउस से कुलडी पुलिस चौकी के सामने तक रेलिंग का निर्माण कार्य<br>( <b>मै० लखपत सिंह रोथाण</b> )                    | 02.03.2015                 | 29.04.2015                      | 9,84,718-00             | 8,49,203-00                     | 100%                           | कार्य पूर्ण     |
| 3        | लाईब्रेरी चौक मसूरी के सौन्दर्यीकरण का कार्य (साईन बोर्डर्स)( <b>मै० साई सेल्स कारपोरेशन</b> )                                          | 27.07.2015                 | 26.09.2015                      | 9,72,000-00             |                                 | 100%                           | कार्य पूर्ण .   |
| 4        | मसूरी माल रोड झूलाघर पर म्यूजिकल फाउन्टेन हेतु सिविल एवं इलैक्ट्रीकल का कार्य<br>( <b>मै० शूरवीर सिंह रावत एण्ड कम्पनी</b> )            | 14.09.2015                 | 13.12.2015                      | 20,41,958-25            | 1,88,340.00                     | 100%                           | कार्य पूर्ण     |
| 5        | लण्डौर झडीपानी में हवाघर का निर्माण व खट्टापानी रोड पर बैंच लगाने का कार्य<br>( <b>मै० अवधेश कुमार अग्रवाल</b> )                        | 18.09.2015                 | 17.01.2016                      | 37,62,329-00            |                                 | 80%                            | कार्य प्रगति पर |
| 6        | मसूरी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत खट्टापानी मार्ग पर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य<br>( <b>मै० नेशनल इलैक्ट्रीकल्स</b> )                | 18.09.2015                 | 17.11.2015                      | 7,52,000-00             |                                 | 100%                           | कार्य पूर्ण .   |
| 7        | मसूरी में विभिन्न स्थलों पर हवाघर हेतु बेश बनाने का कार्य<br>( <b>मै० लखपत सिंह रोथाण</b> )                                             | 24.09.2015                 | 23.11.2015                      | 4,05,799-00             |                                 | 80%                            | कार्य प्रगति पर |
| 8        | मसूरी स्थित शहीद स्थल के विस्तारीकरण का कार्य<br>( <b>मै० आर०सी०कन्स्ट्रक्शन</b> )                                                      | 08.01.2016                 | 07.01.2017                      | 3,37,45,425-00          |                                 | 40%                            | कार्य प्रगति पर |
| 9        | सुआखोली में मन्दिर की बाउण्ड्रीवाल एवं गेट लगाने का कार्य<br>( <b>मै० कुँवर सिंह बोहरा</b> )                                            | 08.01.2016                 | 07.05.2016                      | 18,58,187-25            |                                 | 80%                            | कार्य प्रगति पर |
| 10       | मसूरी स्थित हैम्पन कोर्ट स्कूल से लाईब्रेरी किर्केंग मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य<br>( <b>मै० लखपत सिंह रोथाण</b> )                   | 11.01.2016                 | 10.03.2016                      | 7,72,923-00             |                                 | 100%                           | कार्य पूर्ण     |
| 11       | मसूरी में तिलक रोड व न्यू मार्केट रोड में ग्रेनाइट स्टोन ब्लाक पेविंग द्वारा मार्ग पर सरफेसिंग का कार्य<br>( <b>मै० जल सिंह चौहान</b> ) | 01.02.2016                 | 31.05.2016                      | 58,58,928-00            |                                 | 80%                            | कार्य प्रगति पर |
| 12       | मसूरी स्थित अडेयर इस्टेट स्थित नार्थ साई नाले को कवर्ड किये जाने का कार्य( <b>मै० लखपत सिंह</b> )                                       | 02.03.15                   | 29.04.15                        | 8,18,070-00             | 77,413-00                       | 80%                            | कार्य प्रगति पर |

|    |                                                                                                         |          |          |                 |  |    |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|--|----|-----------------|
| 13 | झडीपानी फाल का सौन्दर्यीकरण का कार्य<br>(मै0 जयपाल सिंह राणा)                                           | 25.10.16 | 24.04.17 | 36,71,610-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 14 | मसूरी सिविल अस्पताल रोड पर रेलिंग लगाये जाने का कार्य<br>(मै0 अलका पुण्डीर कं0 कम्पनी)                  | 25.10.16 | 24.12.16 | 3,01,891-00     |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 15 | मसूरी कैंट स्थित मलिगार में गजेबों का कार्य<br>(मै0 अवधेश कुमार अग्रवाल )                               | 25.10.16 | 24.12.16 | 8,21,712-00     |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 16 | वार्ड नं0-02 लण्ढौर कैंट मसूरी में सडक व रेलिंग का कार्य<br>(मै0 जलधीजा कं0 कम्पनी)                     | 11.11.16 | 10.03.17 | 25,36,218-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 17 | झडीपानी फाल एप्रोच रोड मरम्मत एवं हवाघर के निर्माण का कार्य (मै0 नितिन मित्तल)                          | 11.11.16 | 10.05.17 | 36,16,233-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 18 | सुआखोली मन्दिर में सामुदायिक भवन व चेजिंग रूम का निर्माण कार्य (मै0 अवधेश कुमार अग्रवाल)                | 28.11.16 | 27.02.17 | 19,05,642-.00   |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 19 | चमासारी मसूरी में बडदरा से दबियाना तक सी0सी0रोड पुस्ता व रेलिंग का कार्य<br>(मै0 सर्फ सिंह सजवाण)       | 28.11.16 | 27.03.17 | 37,31,727-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 20 | मसूरी में पार्किंग व टाउनहाल का निर्माण कार्य<br>(मै0 के0बी0एम0कन्स्ट्रक्शन कम्पनी)                     | 01.12.16 | 30.09.17 | 17,11,40,000-00 |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 21 | क्यारकुली भट्टा में पुस्ते का निर्माण कार्य<br>(मै0 गुसाई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी)                          | 08.12.16 | 07.03.17 | 10,30,287-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 22 | चार दुकान पार्क मसूरी में म्युजिकल फाउन्टेन का कार्य (मै0 राज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी)                      | 08.12.16 | 07.06.17 | 36,31,750-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 23 | भट्टा गाँव मन्दिर से भट्टा गाँव की ओर सडक एवं रेलिंग का कार्य (मै0 गोविन्द सिंह पुण्डीर)                | 18.12.16 | 17.04.17 | 33,24,037-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 24 | चमासारी में टीन शेड का निर्माण कार्य<br>(मै0 सर्फ सिंह सजवाण)                                           | 01.01.17 | 31.03.17 | 15,17,467-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 25 | चार दुकान लण्ढौर मसूरी के सामने पार्क की रेलिंग व फुटपाथ का पुर्ननिर्माण कार्य<br>(मै0 जयपाल सिंह राणा) | 01.01.17 | 28.02.17 | 5,20,829-00     |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 26 | वार्ड नं0-03 लण्ढौर कैंट मसूरी में पार्किंग निर्माण (मै0 बिरखोदर सिंह रावत)                             | 01.01.17 | 30.06.17 | 42,49,907-47    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 27 | मसूरी वार्ड नं0-08 लाईब्रेरी मसूरी में रेलिंग का कार्य (मै0 अवधेश कुमार अग्रवाल)                        | 01.01.17 | 30.06.17 | 54,29,306-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 28 | मसूरी में खट्टापानी रोड पर रेलिंग व हवाघर का निर्माण कार्य (मै0 अवधेश कुमार अग्रवाल)                    | 01.01.17 | 30.06.17 | 52,89,765-00    |  | 0% | कार्य प्रगति पर |

|    |                                                                                                   |          |          |              |  |    |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--|----|-----------------|
| 29 | नागदेवता मन्दिर क्यारकुली मसूरी में सडक व रेलिंग का कार्य (मै० जयपाल सिंह राणा)                   | 01.01.17 | 30.04.17 | 35,33,464-00 |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 30 | भट्टाफाल से क्यारकुली जाने वाले मार्ग पर सडक व रेलिंग का कार्य (मै० धनपाल सिंह रावत)              | 01.01.17 | 30.04.17 | 31,17,389-00 |  | 0% | कार्य प्रगति पर |
| 31 | चमासारी से धोबीघाट से बडदरा सीमेंट कंक्रीट सडक व पुस्ता तथा रेलिंग का कार्य (मै० धनपाल सिंह रावत) | 01.01.17 | 30.04.17 | 33,96,639-00 |  | 0% | कार्य प्रगति पर |

## PROGRESS OF DEVELOPMENT WORK AT MUSSOORI (15-16 & 16-17)

| क्र० सं० | परियोजना/कार्य का नाम                                                                                   | परियोजना/ कार्य की लागत |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1        | 2                                                                                                       | 5                       |
| 1        | मसूरी में क्लाउड एण्ड होटल से दूधली गाँव तक सडक विस्तारीकरण एवं रैलिंग का कार्य                         | 37,72,696-00            |
| 2        | मसूरी में सराय स्लाटर हाउस से कुलडी पुलिस चौकी के सामने तक रैलिंग का निर्माण कार्य                      | 9,84,718-00             |
| 3        | लाईब्रेरी चौक मसूरी के सौन्दर्यीकरण का कार्य (साईन बोर्डर्स)                                            | 9,72,000-00             |
| 4        | मसूरी माल रोड झूलाघर पर म्यूजिकल फाउन्टेन हेतु सिविल एवं इलेक्ट्रीकल का कार्य                           | 20,41,958-25            |
| 5        | लण्ढौर झडीपानी में हवाघर का निर्माण व खट्टापानी रोड पर बैच लगाने का कार्य                               | 37,62,329-00            |
| 6        | मसूरी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत खट्टापानी मार्ग पर स्ट्रीट लाईट लगाने का कार्य                      | 7,52,000-00             |
| 7        | मसूरी में विभिन्न स्थलों पर हवाघर हेतु बेश बनाने का कार्य                                               | 4,05,799-00             |
| 8        | मसूरी स्थित शहीद स्थल के विस्तारीकरण का कार्य                                                           | 3,37,45,425-00          |
| 9        | सुआखोली में मन्दिर की बाउण्ड्रीवाल एवं गेट लगाने का कार्य                                               | 18,58,187-25            |
| 10       | मसूरी स्थित हैम्पन कोर्ट स्कूल से लाईब्रेरी किक्केग मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य                      | 7,72,923-00             |
| 11       | मसूरी में तिलक रोड व न्यू मार्केट रोड में ग्रेनाइट स्टान ब्लाक पेविंग द्वारा मार्ग पर सरफेसिंग का कार्य | 58,58,928-00            |

|    |                                                                                |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12 | मसूरी स्थित अडेयर इस्टेट स्थित नार्थ साई नाले को कवर्ड किये जाने का कार्य      | 8,18,070-00     |
| 13 | झडीपानी फाल का सौन्दर्यीकरण का कार्य                                           | 36,71,610-00    |
| 14 | मसूरी सिविल अस्पताल रोड पर रेलिंग लगाये जाने का कार्य                          | 3,01,891-00     |
| 15 | मसूरी कैन्ट स्थित मंलिगार में गजेबों का कार्य                                  | 8,21,712-00     |
| 16 | वार्ड नं0-02 लण्ढौर कैन्ट मसूरी में सडक व रेलिंग का कार्य                      | 25,36,218-00    |
| 17 | झडीपानी फाल एप्रोच रोड मरम्मत एवं हवाघर के निर्माण का कार्य                    | 36,16,233-00    |
| 18 | सुआखोली मन्दिर में सामुदायिक भवन व चेंजिंग रूम का निर्माण कार्य                | 19,05,642-00    |
| 19 | चमासारी मसूरी में बडदरा से दबियाना तक सी0सी0रोड पुस्ता व रेलिंग का कार्य       | 37,31,727-00    |
| 20 | मसूरी में पार्किंग व टाउनहाल का निर्माण कार्य                                  | 17,11,40,000-00 |
| 21 | क्यारकुली भट्टा में पुस्ते का निर्माण कार्य                                    | 10,30,287-00    |
| 22 | चार दुकान पार्क मसूरी में म्युजिकल फाउन्टेन का कार्य                           | 36,31,750-00    |
| 23 | भट्टा गाँव मन्दिर से भट्टा गाँव की ओर सडक एवं रेलिंग का कार्य                  | 33,24,037-00    |
| 24 | चमासारी में टीन शेड का निर्माण कार्य                                           | 15,17,467-00    |
| 25 | चार दुकान लण्ढौर मसूरी के सामने पार्क की रेलिंग व फुटपाथ का पुर्ननिर्माण कार्य | 5,20,829-00     |
| 26 | वार्ड नं0-03 लण्ढौर कैन्ट मसूरी में पार्किंग निर्माण                           | 42,49,907-47    |
| 27 | मसूरी वार्ड नं0-08 लाईब्रेरी मसूरी में रेलिंग का कार्य                         | 54,29,306-00    |

|    |                                                                           |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 28 | मसूरी में खट्टापानी रोड पर रेलिंग व हवाघर का निर्माण कार्य                | 52,89,765-00 |
| 29 | नागदेवता मन्दिर क्यारकुली मसूरी में सडक व रेलिंग का कार्य                 | 35,33,464-00 |
| 30 | भट्टाफाल से क्यारकुली जाने वाले मार्ग पर सडक व रेलिंग का कार्य            | 31,17,389-00 |
| 31 | चमासारी से धोबीघाट से बडदरा सीमेंट कंकीट सडक व पुस्ता तथा रेलिंग का कार्य | 33,96,639-00 |